

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

นายเดชา ช่วยบำรุง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นประธานประชุม ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุง พื้นฟูสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ในสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวมี รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังและสัญญาจ้างโดยมีเนื้องานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษคือ

การก่อสร้างแบบป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ซึ่งเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับอำเภอในการจัดทำโครงการดังกล่าว และปัจจุบันได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 343/1 ถนนเรืองราษฎร์อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัทจะต้องเข้าทำการปรับปรุงสวนสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้เกิดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ทำให้ติดปัญหาไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่สถานที่ตามสัญญาจ้าง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพรได้จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลาย จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองได้มี มาตรการผ่อนคลายเป็นและแจ้งยกเลิกการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทจึงได้แจ้งเข้าปฏิบัติงานและมีหนังสือขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาตามสัญญาเนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากกรณีโควิด 19 โดยขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาออกไป 30 วัน จึงขอให้ คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา การขอขยายระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานให้นายกเทศมนตรีในฐานะคู่สัญญาทราบสั่งการ ต่อไป

นายเดชา ช่วยบำรุง ขอขอบคุณท่านนายกที่ให้เกียรติกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมเมื่อคณะกรรมการมาร่วม ผู้อำนวยการกองช่าง ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุม ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

3.1 การขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาตามสัญญาของผู้รับจ้าง

นายเดชา ช่วยบำรุง ก่อนการพิจารณารายละเอียดเรื่องการขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการ
ประธานกรรมการ ปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ตามคำสั่งที่ 78/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน

- 2563 นั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
 2. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
งานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
 3. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงาน
จ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควรและจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงาน
จ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
 4. นอกจากการดำเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อน
เล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามเห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายการละเอียด
 5. โดยปกติให้ตรวจผลงานที่มีผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
 6. เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่นั้น
วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะ
งวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง
1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
 7. ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้
ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้

และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 10 “การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา 100” ในการดำเนินการตามสัญญา หรือข้อตกลง กระบวนการคลังกำหนดซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการ จึงเป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสัญญาตามมาตรา 100 ขอให้นายจักริน ท้อสุวรรณ ผู้ควบคุมงาน ได้สรุปรายละเอียดให้คณะกรรมการได้ทราบ ขอเชิญครับ

นายจักริน ท้อสุวรรณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้ นายช่างโยธาชำนาญงาน ตกลงจ้าง บริษัท แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด ทำการปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะใน

ผู้ควบคุมงาน เขตเทศบาล ซึ่งตามสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้เข้าทำงาน โดยแจ้งเข้าทำงานในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และมีหนังสือขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีก 30 วันเนื่องจาก ในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ผู้รับจ้างพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดระนอง ไม่สามารถ เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อทำงานได้ตามคำสั่งห้ามของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและตาม ประกาศซึ่งออกตาม พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

นายเดชา ช่วยบำรุง เจ้าหน้าที่เชิญตัวแทนของผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอทราบเหตุผล ความจำเป็นของผู้รับจ้างว่าเพราะเหตุใด จึงขอสงวนสิทธิขยาย ประธานกรรมการ ระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีก 30 วัน

นายพนพล สีมาราช เรียนคณะกรรมการฯ ตามที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาจ้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะใน กรรมการผู้จัดการ เขตเทศบาล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการเกิดสถานการณ์ บริษัท ดี แอนด์ พี โรคโควิด 19 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมีคำสั่งเข้มงวดห้ามบุคคลเดินทางเข้าออก จังหวัดและมีความยุ่งยากในการขออนุญาต บริษัท จึงไม่สามารถนำพนักงานของบริษัท เดินทางออกจากจังหวัดระนองมาทำงานที่เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้ ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สถานการณ์โรคโควิด 19 ได้คลี่คลายลงมีการยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทาง ทั่วประเทศ บริษัท จึงมีหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และมี หนังสือขอสงวนสิทธิ ขยายระยะเวลาที่บริษัทไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้รับจ้างโดยให้ถือว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่หน่วยงานราชการสามารถงดลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา ตามสัญญาให้ผู้รับจ้างได้

นายนคร สุขเจริญ ระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้หรือไม่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

กรรมการ

นายพนพล สีมาราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด

ระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา บริษัทสามารถเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ หากไม่เกิดฝนตกต่อเนื่อง หรือมีเหตุอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค แต่บริษัท ขอใช้สิทธิ์ขยายระยะเวลาไว้ก่อนตามสิทธิ์

นายเดชา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามผู้รับจ้างอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณผู้รับจ้างและผู้อำนวยความสะดวกขอเชิญท่านกลับได้

การพิจารณาการขอขยายระยะเวลาตามสัญญาของผู้รับจ้างมีประเด็นที่คณะกรรมการจะต้องร่วมกันพิจารณาว่า

ประเด็นที่ 1 เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่

ประเด็นที่ 2 ระยะเวลาที่จะขยาย หากเข้าเงื่อนไขตามประเด็นที่ 1 จะขยายระยะเวลาอย่างไร จึงขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาในประเด็นที่ 1 ก่อน

นายนคร สุขเจริญ กรรมการ

ตามเอกสารคำสั่งจังหวัดระนองหลายฉบับแม้จะมีการห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าออกเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ จังหวัดระนอง แต่หากมีความจำเป็นก็มีการยกเว้นให้ทำเอกสารขออนุญาตตามที่กำหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือจากนายอำเภอ เอกสารการคัดกรองจากหน่วยคัดกรอง เป็นต้น

นายพนพล ฤทธิกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 กรรมการ

การเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อบุคคลใดเดินทางมาถึงตำบลพะโต๊ะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบเพื่อทำการซักประวัติและอื่นๆ และต้องทำการกักตัวอยู่ที่พักเป็นเวลา 14 วัน จึงจะสามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อเดินทางกลับจังหวัดระนองก็ต้องกักตัวที่ที่พักอาศัยที่จังหวัดระนองอีก 14 วัน เช่นกัน

นายเสรี วราภาวิโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน กรรมการ

ตามประเด็นที่ 1 การขอขยายระยะเวลาของผู้รับจ้างโดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ)0405.2/ว171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

นายเดชา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

ในประเด็นที่ 1 คณะกรรมการท่านใดจะเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ว่าการขอขยายระยะเวลาของผู้รับจ้างเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ถือเป็นเหตุสุดวิสัย
ขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาในประเด็นที่ 2
ขอเชิญนางอรวรรณ มุจจลินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ

นางอรรรรม มุจจลินทร์ กรณีจำนวนวันที่จะขยายระยะเวลาตามสัญญาได้นั้น ขอให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง ตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้างข้อเท็จจริงผู้รับจ้างจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 15
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่) วัน นับแต่วันที่เหตุสิ้นสุดลง ซึ่งกรณีนี้เหตุได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
(การยกเลิกการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดทั่วประเทศ) การใช้สิทธิ์ต้องไม่เกินวันที่
15 มิถุนายน 2563

นายเสรี วรภาวิโรจน์ จากข้อเท็จจริงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มแพร่เชื้อตั้งแต่
นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา และสิ้นสุดเมื่อวันที่
กรรมการ 1 มิถุนายน 2563จากการประกาศยกเลิกของรัฐบาล ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้รับจ้างได้รับ
ผลกระทบตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจนถึงวันประกาศยกเลิก คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 2
พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวม 30 วัน

นายเดชา ช่วยบำรุง ประเด็นเรื่องจำนวนวันที่ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบมีคณะกรรมการท่านใดจะ
ผู้อำนวยการกองช่าง นำเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
ประธานกรรมการ
มติที่ประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้ขยายระยะเวลาตามสัญญา จำนวน 30 วัน

ขอสรุปมติที่ประชุม ดังนี้ ประเด็นที่ 1 การขอขยายระยะเวลาของผู้รับจ้างเข้าเงื่อนไข
ตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ถือเป็นเหตุสุดวิสัย
ประเด็นที่ 2 จำนวนวันที่จะขยายระยะเวลาตามสัญญาให้นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ
ผลกระทบจริง จนถึงวันสิ้นสุดการเกิดเหตุ คือ นับจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 30 วัน
ให้รายงานความเห็นของคณะกรรมการให้นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


นายนพดล ฤทธิกุล ขอสอบถามที่ประชุมเพื่อเป็นความรู้ว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 จะทราบได้อย่างไรว่า ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างนำมาติดตั้งเป็นไปตามราคาใน
กรรมการ สัญญาด้วย ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานบ่อย ถูกต่อว่า ตรวจรับงานได้
อย่างไร ราคาไม่เหมาะสม


นายเดชา ช่วยบำรุง เป็นเรื่องที่ดี กรณีคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจในเรื่องใด เกี่ยวกับ
ผู้อำนวยการกองช่าง การทำหน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ขอให้สอบถามได้โดยตลอด
ประธานกรรมการ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองช่าง และทำหน้าที่ประธานกรรมการฯ หน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176ซึ่งได้กล่าวถึง
ในตอนต้นแล้ว

จะเห็นว่า คณะกรรมการมีหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างนั้น กรรมการจะต้องตรวจงานจ้างตามสัญญาจ้าง ยึดแบบแปลน แผนผังข้อกำหนดคุณลักษณะต่างๆ (Specification) ในการตรวจงาน ตรวจนับจำนวนพื้นที่ ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา หรือลึก เป็นต้น หากปริมาณพื้นที่เป็นไปตามสัญญา ก็สามารถลงนามรับรองการตรวจได้ ไม่ต้องตรวจเรื่องราคา เรื่องราคาวัสดุ อุปกรณ์ ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลับกรอง มาแล้วตามลำดับขั้นตอน จึงจะสามารถนำมาทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราคาต่ออย่างใด ขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง ทราบเข้าใจตามนี้ และสบายใจในการปฏิบัติหน้าที่

ปิดประชุมเวลา

12.00 น.

ลงชื่อ..........ผู้จดยางานการประชุม
(นางนิตยา ทองคง)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสรี วราภาวิโรจน์)